

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 82/130903/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Weg op Bree 39
Meeuwen

EIGENAAR: Witkens

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: electro UMA

Adres: Meeuwen

INSTALLATEUR: aanpassingswerken: elect

Adres: bestaand: elect Jehout

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 03/09/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding Wijziging: Voorlopig Verzwaring: verkoop wooneenheid Type der lokalen: Wooneenheid

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 276

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting: Intra 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff per bord

pe van de aardelektrode: tus baren pennen horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 12 + 13; RA: 20 Ohm; RI tot 21 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie bijveroepde schema's
gelijkvormigheidsonderzoek vld nieuwe installatie
controlebezoek vld bestaande installatie

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____
handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03/09/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____