3173535

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureau

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II .....

app. 6

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure OPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 81~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 27~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....

Aanvulling verslag nr. : .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : Huishoudelijk

Plaats van onderzoek : Kastanjestr 7/A1-6 Houthalen

Eigendom van : .....

Opdrachtgever : Wauters Elektro 2370 Arendonk

Installateur : Idem

BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : Bertels J Datum van onderzoek : 24/6/18

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x ~~230~~ V 3 x ~~380~~ V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : ..... Schak. : .....

Meter-bordverbinding : kabeltype : XNB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 3 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 9 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p40A - 300 mA bijkomende : 2p40A - 30 mA

werking testknop : ~~in orde - niet in orde~~ controle foutlus : ~~in orde - niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : ~~in orde - niet in orde~~ Vast opgesteld en ~~verplaatsbaar~~ materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N .....
N .....
.....
.....
I Geen
.....
.....
.....
.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 24/6/33 ....., zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde ~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.